

Реконструкция мостового перехода на 28 км автомобильной дороги «Верхний Уртуй - Зеньковка»

Работы по строительству мостового перехода выполняет ООО «Мостбизнесстрой» на основании государственного контракта № Ф.2016.33191 от 04.04.2016 г. Стоимость СМР - 55 717,123 тыс. рублей, работы выполнены на – 90% . ,

Протяженность участка строительства – 0,4 км. Категория дороги - IV. Ширина земляного полотна – 10,0 м, проезжей части – 6,0 м. Типы покрытия – облегченный, переходный (асфальтобетон, щебеночно – песчано - гравийная смесь С1).

Искусственные сооружения: железобетонный однопролетный мост на буронабивных сваях диаметром 1,5 м. Длина моста 24,70 пог.м, габарит Г8,645 с двумя служебными проходами по 0,75 м,

Строительные работы планируется завершить во II квартале 2017

